

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ (สายทางบ้านไผ่น้อย - บ้านนาคำ) บ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๔๙,๘๐๐	๑๔๙,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ก.ย. - ๙ พ.ย. ๒๕๖๗
๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.กุดยาลวน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ พ.ค. - ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗
๓	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโคม อเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลกุดยาลวน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๗,๖๐๐	๑๐๗,๖๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ก.ย. - ๙ พ.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการย้ายหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ปริมาณ งาน ฐานรากสูง สถานที่ บ้านกาจับ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ พ.ค. - ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๗
๕	โครงการขยายเขตท่อประปา บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๔ สถานที่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๔ ตำบล กุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๘๑,๔๐๐	๘๑,๔๐๐	๐	กองช่าง	๓ ก.ค.- ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗
๖	โครงการติดตั้งป้ายบอกแนวเขต ตำบล กุดยาลวน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓ ก.ค.- ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (คัดเอาท์) อบต.กุดยาลวน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕๓,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค.- ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสำนักงาน อบต.กุดยาลวน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๖๐,๐๐๐	๓๓,๘๐๐	๒๖,๒๐๐	กองช่าง	๑๘ ก.ค.- ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๖๐๐	๐	กองช่าง	๑๘ ก.ค.- ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการขุดบ่อขยะ บ้านคึม หมู่ที่ ๖สถานที่ บ้านคึม หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดยาลวน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๗,๕๐๐	๑๕,๙๐๐	๑,๖๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค. - ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๒สถานที่ (สายทางนางนงนอร์มย์ โสตา มรรค) บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๕ ก.ค. - ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดยาลวน หมู่ที่ ๑ สถานที่ (สายทางนางพิสัย เพ็ญชาติ) บ้านกุดยาลวน หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๐๑,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ ก.ค. - ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกาจับ หมู่ที่ ๓สถานที่ (สายทางข้างวัดการุณญาวาส) บ้าน กาจับ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดยาลวน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๓,๗๐๐	๒,๓๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. -๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านดอนเสือ หมู่ที่ ๕ สถานี (สายทางนานางสมพาน สิริบสี) บ้านดอนเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค. - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนเสือ หมู่ที่ ๕ สถานี (สายทางนานายสมศักดิ์ เหมะสม - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๑๒ ต.กาบิน) บ้านดอนเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๓๖,๐๐๐	๓๑๙,๖๐๐	๑๖,๔๐๐	กองช่าง	๑๙ พ.ค. - ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าบ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ สถานี บ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ พ.ค. - ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านกุดยาลวน หมู่ที่ ๑ สถานี (สายทางนานายศูนย์ ดวงพิลา) บ้านกุดยาลวน หมู่ที่ ๑ ตำบล กุดยาลวน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ พ.ค. - ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ สถานี (สายทางนานายคำตัน สุขศรี - บ้านนาคำ) บ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗


ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการขยายไหล่ทางลงลูกรัง บ้านกุดยาลวน หมู่ที่ ๑ สถานที่ (สายทางวัด ป่าศรีมงคล) บ้านกุดยาลวน หมู่ที่ ๑ ตำบล กุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๒,๗๐๐	๙๕,๐๐๐	๗,๗๐๐	กองช่าง	๒๕ ก.ย. - ๙ พ.ย. ๒๕๖๗
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๙๔,๒๐๐	๔๙๔,๒๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ พ.ค. - ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗

ลงชื่อ


(นางสาวสมกิติ พิมพ์สระ)

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ 

(นายเทพประทาน เกษมสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน