

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.๕๓-๐๖๔ , อบ.ถ.๕๓-๐๖๕ ,อบ.ถ.๕๓- ๐๖๖ , อบ.ถ.๕๓-๐๖๘ , อบ.ถ. ๕๓-๐๖๙ (สายทางภายใน ตำบลกุดยาลวน) ตำบลกุด ยาลวน กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๓,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อม ไฟฟ้าวิศวกรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดยาลวน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	๙,๙๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๙,๙๐๘,๐๐๐	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมไฟฟ้าวงจรธรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ หมู่ที่ ๗ บ้านไผ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๕๓-๐๔๕ (สายทางบ้านไผ่ – บ้าน เหมือดแอ่) หมู่ที่ ๗ บ้านไผ่ ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ปริมาณ งาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	๙,๙๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๙,๙๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมไฟฟ้าวงจรธรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดยาลวน รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.๕๓-๐๑๗ (สายทางวัดป่าศรี มงคล – บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลกา บิน) ตำบลกุดยาลวน ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	๙,๙๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๙,๙๐๘,๐๐๐	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดย ใช้หินคลุก บ้านกุดยาลวน หมู่ ที่ ๑	๑๒๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๒๕,๙๐๐	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๒	๗๕,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๕,๕๐๐	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๒	๖๑,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๖๑,๒๐๐	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๒	๒๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๙,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกาจับ หมู่ที่ ๓	๙๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๙๓,๖๐๐	๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนเสือ หมู่ที่ ๕	๓๓๑,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๓๑,๕๐๐	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนพาราเอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนเสือ หมู่ที่ ๕	๑๘๘,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๘๘,๙๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคิม หมู่ที่ ๖	๑๘๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๘๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการย้ายหอถังสูงประปา หมู่บ้าน บ้านไผ่ หมู่ที่ ๗	๑๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดยาลวน	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการต่อเติมและปรับปรุง อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดยาลวน	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดยาลวน	๓๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๙๑,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๖	โครงการจัดสวนหย่อมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล กุดยาลวน	๘๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๘๑,๐๐๐	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ออกกกำลังกาย องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุตยาหลวง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการเทพื้นลาน คสล. องค์การ บริหารส่วนตำบลกุตยาหลวง	๕๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างฐานพระบรม ฉายาลักษณ์	๗๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนัก ปลัด อบต.กุตยาหลวง (สำนักปลัด)	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบล กุตยาหลวง ปี ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา งานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ทำงานและการพัฒนาท้องถิ่นให้กับ บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วน ตำบลกุตยาหลวงผู้นำท้องที่ ผู้นำ กลุ่มอาชีพ ผู้นำด้านสาธารณสุข และผู้สังเกตการณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ รวม ๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๔๕,๐๗๕	๕๔,๙๒๕	สำนักปลัด

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๓	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๔	โครงการเทิดทูลสถาบัน พระมหากษัตริย์ /พระบรมวงศานุ วงศ์ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๕	โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๖	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๗	โครงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ปี ๒๕๖๘กลุ่ม อาชีพ ผู้นำด้านสาธารณสุข และผู้ สังเกตการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ ปิดบัญชี ประจำปี ๒๕๖๘ การ ปฏิบัติงานบันทึกบัญชี ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในระบบ (e-Laas) เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ New e- laas ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองคลัง

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๑	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่	๐	๐	กองสวัสดิการสังคม
๓๒	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม
๓๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยร่วมนโยค	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพล ภาพในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓๗	โครงการอบรมทักษะอาชีพแก่คน พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓๘	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนาผู้นำสตรีในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓๙	โครงการสตรีกับวิถีชีวิตพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๒	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยา เสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๓	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ ปัญญาดนตรีพื้นบ้าน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๗	โครงการตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๘	โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๕๐	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๓	โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๕	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร ส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลกุดยาลวน	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๖	โครงการอบรมให้ความรู้หรือ ประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๕๘	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน หกตำบลกุดยาลวน ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๙	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๖๐	โครงการบุญวันเนาฯ ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๑	โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๒	โครงการปฏิบัติธรรมและปฐกฐิน กรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ


๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๘	๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่	๐	๐	สำนักปลัด
๖๕	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๖	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๗	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและซักซ้อม ระบับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖๘	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หรือตำบล ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวสมฤดี พิมสระ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ 
(นายเทพประทาน เกษมสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน